

Sprawozdanie z wykonania zadania pn.:

„Realizacja programu usuwania azbestu w 2021 roku”

Wójt Gminy Wojciechowice zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXVIII/100/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wojciechowice 2009 – 2032 przedstawia sprawozdanie z realizacji zadania pn. „Realizacja programu usuwania azbestu w 2021 roku”.

W 2021 roku wpłynęło 28 wniosków: 1 wniosek na demontaż, odbiór i utylizację pokrycia dachowego oraz 27 wniosków na odbiór i utylizację zdemontowanych pokryć dachowych. Cztery osoby złożyły rezygnację w udziale w zadaniu : w tym jedna z samego demontażu odpadów zawierających azbest a trzy z odbioru zdemontowanego pokrycia dachowego.

Na zaproszenie ogłoszone w dniu 29.06.2021r. wpłynęło 8 ofert. Najtańszą ofertę przedstawiła firma „HUBER” Hubert Wieczorek ul. Powiśle 29, 24-100 Puławy.

Umowa z w/w firmą została podpisana w dniu 06.08.2021r. na demontaż pokryć dachowych w ilości 600m² tj. 15Mg i odbiór zdemontowanych pokryć dachowych w ilości 150Mg.

Termin wykonania zadania upłynął w dniu 10.09.2021r.

Odebrano zdemontowane pokrycia dachowe z 25 posesji w ilości 102,92Mg.

Koszt całości zadania wyniósł 30 567,24zł.

Umowa na dofinansowanie zadania pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu w roku 2021r.” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach została podpisana w dniu 30 lipca 2021r.

Na kwotę dotacji składają się:

- środki z WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 15 283,62zł, tj.-50,00% kosztów kwalifikowalnych zadania,
- środki z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 15 283,62, tj.-50,00% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Kwota dofinansowania w/w zadania została rozliczona z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

W dniu 14.12.2021r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo z WFOŚiGW w Kielcach informująca o kontroli prawidłowego wykonania i wykorzystania dofinansowania dotyczące zadania pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu w 2021 roku”.

Kontrole przeprowadzili pracownicy z Sekcji Kontroli WFOŚiGW w Kielcach w dniach od 20.12.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Na podstawie przedstawionych dokumentów i zdjęć z realizacji w/w zadania kontrolujący stwierdzili zgodność kontrolowanego zakresu rzeczowego – wynikającego z umowy a faktycznego wykonania zakresu robót.

Sporządziła:
Dorota Czajkowska-Maj